

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	66.7	66.7
中学校	71.4	71.4
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

予定していた西武芸小学校 期分(特教棟・屋体)及び美山中学校改築屋体分 また、同校校舎分(継続初年度)において計画どおり実施することができた。
今後においても動向を見極め計画を進めていくものとする。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

富岡小学校アスベスト除去工事において計画どおり実施することができた。また、新たに発覚したアスベスト3種類についての既存学校調査も全て完了し、その結果、該当校は無く、これにより児童・生徒が安全に施設を使用することができるものとなった。

教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

高富中学校プール改築 及び 美山中学校ランチルーム新築及び単独校調理場改築(継続工事初年度)において計画どおり実施することができた。

2 事後評価の時期及び方法について

平成21年4月に山県市教育委員会学校教育課において、事後評価を実施した。その結果を市ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。次年度以降については、喫緊の課題である耐震化事業を中心に事業を実施することとし、耐震診断の結果を踏まえて、優先順位の高い建物(耐震診断結果の数値が低い建物)から優先的に事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。なお、耐震化以外の事業についても、耐震化事業との優先度、緊急度を比較検討し、実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 山県市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 山 県 市
- 3 **計画期間** 平成18年度～平成20年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	岐阜県
市町村名	山県市

この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
高富中学校		57	学校水泳プール(屋外)	-	-		平成19年3月20日				
富岡小学校		29	大規模改造(アスベスト)	校	R		平成19年3月30日		追加	平成19年3月5日	平成18年10月20日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
美山中学校(期工事)		14	危険改築	校	R		平成21年3月31日				
美山中学校(期工事)		17	不適格改築	校	R		平成21年3月31日				
美山中学校		17	不適格改築	屋	R		平成21年3月24日				
美山中学校(期工事)		53	単独調理場(改築)	-	R		平成21年3月31日				
西武芸小学校(期工事)		20	地震補強	校	R		平成21年2月19日		追加	平成20年4月3日	平成20年4月3日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
西武芸小学校(期工事)		20	地震補強	屋	S		平成21年2月19日		追加	平成20年4月3日	平成20年4月3日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
美山中学校		61	中学校武道場 (柔剣道場、相撲場、 なぎなた場)	-	R	×		美山中学校校舎等改築事業内で計画していたが、同時期計画(屋体改築)で武道を兼用できる面積を確保することにより当該計画を取り下げた。	取下	平成20年4月3日	平成20年4月3日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。